



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: HA/061/2018

Sachgebiet Hauptamt	Sachbearbeiter Gast, Wilfried	Datum: 17.10.2018
------------------------	----------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Gemeinderat	17.12.2018		öffentlich

Containerbauten für die ehemalige Mittagsbetreuung II am Jahnweg hier: Entscheidung über den Abbau der Container

Sachverhalt:

1.

Im Sachzusammenhang mit der Beschlussfassung zur integrativen Hortgruppe im Kinderhort am Jahnweg (TOP 8) trug die Leitung der Abteilung 1 in der Sitzung des Gemeinderats am 18.12.2017 vor, dass die als Provisorium gebildete Mittagsbetreuung II (organisatorisch dem Hort zugeordnet) nach dem Schuljahr 2017/18 aufgelöst werden könne. Diese Betreuungseinrichtung sollte der Mittagsbetreuung I zugeordnet werden.

Die gleichermaßen vorgeschlagene Entfernung der Containerbauten auf dem, dem Hort vorgelagerten Parkplatz wurde nicht beschlossen. Der Abbau sollte dann erfolgen, wenn die Containerbauten nicht mehr benötigt werden. Die Entscheidung darüber wurde insoweit vertagt.

2.

Grundlage für die Entscheidung zur Entfernung der Containeranlage sollte eine gesicherte Prognose über das künftige Erfordernis dieser Raumkapazitäten sein.

Dem Vortrag der Abteilung 1 zur Zusammenlegung der beiden Mittagsbetreuungen entsprechend wurde zum Beginn des jetzt laufenden Schuljahres die Auflösung der Mittagsbetreuung II realisiert. Aufgrund des starken Andrangs auf die Ganztagsklassen kommen alle Grundschüler mit Betreuungsbedarf am Nachmittag wunschgemäß in Hort und Mittagsbetreuung unter. Das wird auch für die Zukunft erwartet.

Ergebnis: Die Containeranlage wird nicht mehr benötigt.

3.

Eine weitere Überlegung ist, ob ein hoher Bedarf an Kindergartenplätzen eventuell einen weiteren Verbleib der Containeranlage rechtfertigen kann. Nach Ansicht der Abteilung 1 ist dies nicht der Fall.

Zwar gibt es nach aktuellem Stand bis Ende 2018 eine kleine Warteliste mit ca. 20 Kindern, weil ein Kindergarten kurzfristige Personalengpässe (Schwangerschaft, Kündigung) beklagt und erst mit der Nachbesetzung wieder eine zusätzliche Gruppe betreuen kann. Es mangelt hierbei folglich nicht an Raumkapazitäten.

Die Warteliste wird bis zum Ende des Kindergartenjahres im Sommer voraussichtlich ungefähr eine weitere Gruppe von Kindern umfassen. Eine Abhilfe durch die Nutzung der auf dem Parkplatz der Grundschule am Jahnweg stehenden Containerbauten ist realistisch nicht zu erwarten, weil für diesen begrenzten Zeitraum und die geringe Anzahl von Kindern kein Träger in der Lage sein wird, die Betreuung zu gewährleisten.

Ergebnis: Die Containeranlage wird nicht mehr benötigt, sie kann entfernt werden.

4.

Ein Unternehmen für Container und mobile Sanitäranlagen hat nach Besichtigung der Anlage folgende voraussichtlichen Grobkosten (je nach Variante) mitgeteilt:

- Variante 1 - Verschrottung der Anlage : ca. € 60.000,- netto komplett für alle Arbeiten, Transporte, Entsorgung.
- Variante 2 - Demontage am aktuellen Standort, Transport zu neuem Standort und Wieder-Montage : ca. € 20.000 bis € 25.000,- netto
- Variante 3 - Rücknahme der Container inkl. Demontage und Abtransport : ca. € 8.000,- netto.

Seitens der Verwaltung wird die Variante 3 empfohlen.

Diskussionsverlauf:

Finanzielle Auswirkungen:

nein ja

Gesamtkosten: ca. € 8.000,- zzgl. MwSt.

Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:

nein ja, € _____ Haushaltsstelle: _____

Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?

nein ja, € _____ Haushaltsstelle: _____

Jährliche Folgekosten: nein ja, voraussichtliche Höhe € _____

Gegenfinanzierung / Zuschüsse: nein ja, voraussichtliche Höhe € _____

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

--

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt den Abbau der Containerbauten auf dem, dem Kinderhort vorgelagerten Parkplatz. Die Verwaltung wird beauftragt, die Variante 3 umzusetzen.

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)
----------------------------------	---	-------------------	------------------	-------------------------------------	--