

# Rathaus, Modernisierung Sitzungssaal

KW	Juli				August					September				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Auslagerung IT spätestens			■											
Schränke leerräumen			■											
Letzte Sitzung 22.07.2019				■										
Rückbau Möblierung SiSa				■										
Trockenbau, Rückbau + neu				■	■	■								
HLS + E, Rohinstallation				■	■	■	■	■						
Trockenbau, Fertigmontage						■	■	■						
Maler									■					
Bodenleger										■				
Möblierung											■			
E, Fertigmontage											■	■		
Inbetriebnahme + Unterw.												■		
FPBA am 25.09.2019													■	