

<b>Statusbericht</b>							
Nr.	Firma	Thema	erledigt	offen	schriftliche Aufforderung am	telefonische Aufforderung am	Bemerkung
<b>01. Jokubeit</b>							
01.		Streckmetallarbeiten Eingangsfassade, Trafogebäude		x	21.09.2018 09.10.2019 11.02.2019 21.03.2019 <b>17.04.2019</b> 06.06.2019 01.07.2019 31.10.2019 25.11.2019 27.11.2019 <b>04.12.2019</b>	jede 2 Wöchentlich	Montage zugesagt ab 20.01.20
02.		Vordach Küche		x	21.09.2018 09.10.2019 11.02.2019 21.03.2019 <b>17.04.2019</b> 06.06.2019 01.07.2019 31.10.2019 27.11.2019 <b>04.12.2019</b>	jede 2 Wöchentlich	Montage zugesagt ab KW 5-6
03.		Schultor		x	21.09.2018 09.10.2019 11.02.2019 21.03.2019 <b>17.04.2019</b> 06.06.2019 01.07.2019 27.11.2019 <b>04.12.2019</b> 12.12.2019 19.12.2019 08.01.2020	jede 2 Wöchentlich	Freigabe am 27.11.2019

Nr.	Firma	Thema	erledigt	offen	schriftliche Aufforderung am	telefonische Aufforderung am	Bemerkung
04.		Sturzverkleidung Trafogebäude		x	13.05.2019 06.06.2019 26.09.2019 28.11.2019	jede 2 Wöchentlich	nicht im Hauptauftrag enthalten
05.		Geländer zur Grundschule 1		x	06.06.2019 19.11.2019 27.11.2019	jede 2 Wöchentlich	nicht im Hauptauftrag enthalten
06.		Gitterroste Eingänge und Tür Lager Außentreppe		x	21.09.2018 09.10.2019 11.02.2019 21.03.2019 <b>17.04.2019</b> 06.06.2019 19.11.2019 27.11.2019	jede 2 Wöchentlich	nicht im Hauptauftrag enthalten
07.		Schriftzug (Fa. Illig) anbringen Eingangsfassade	x				10.12.2019 erledigt
08.		Überarbeitung Türgriffe Eingangstüren	x				10.12.2019 erledigt
<b>02. Ersatzvorn. BB Stuck</b>							
01.		Putzfassade Sanierung		x		nicht erreichbar	Kündigungsandrohung 09.07.2019
02.		Restarbeiten Sockel mit Putzträgerplatten		x		nicht erreichbar	Firma gekündigt. Ersatzfirma wird nach der Ausschreibung festgelegt.
<b>03. Edlhuber</b>							
01.		Sanierung/ Ersatzvornahme Regenpausenhalle	x				Abnahme am 21.11.2019
02.		Restarbeiten		x	26.11.2019	KW 50/2019 KW 2/2020	Fertigstellung in KW 3/2020 (ausgenommen Fassade Wasserschaden)

Nr.	Firma	Thema	erledigt	offen	schriftliche Aufforderung am	telefonische Aufforderung am	Bemerkung
<b>04. Design und Color</b>							
01.		Malerarbeiten der Fassadenabsturzsicherungen	x				erledigt 08.2019
02.		Verfugungsarbeiten		x	06.06.2019 11.06.2019 23./24.09.2019 04.09.2019 <b>22.10.2019</b> 18.11.2019	Juli/Aug. 2019 Sept.2019 KW 36/37 17.10.2019 16.12.2019 (wg. Verfugungsfirma)	Ausführung in KW 9/2020
03.		Restarbeiten		x	06.06.2019 11.06.2019 23./24.09.2019 04.09.2019 22.10.2019	Juli/Aug. 2019 Sept.2019 KW 36/37 17.10.2019 16.12.2019 (wg. Verfugungsfirma)	KW 9 (witterungsabhängig)
<b>05. Bayer</b>							
01.		Schulhof Brüstung (Wasserschaden)	x		19.09.2019 <b>30.09.2019</b> 11.11.2019		erledigt am 30./31.10.2019
02.		Kernbohrung Vordach		x	17.07.2019	28.10.2019	Zuständigkeit: Fa. JNS/Bayer
03.		Anschluss Stein Dach THVG		x	17.07.2019 25.09.2019	Sept. 2019 Durch- sprache der Details	ab KW 6/2020 witterungsabhängig
04.		Simsen Nordfassade		x	17.07.2019		ab KW 6/2020 witterungsabhängig
<b>06. Seufert Niklaus</b>							
01.		3 Außentüren - Störung Zeitsteuerung,	x		<b>20.12.2019</b>	jede 2 Wöchentlich	
02.		Fassadenanschlüsse		x	<b>20.12.2019</b>	KW 50/2019 KW 2/2020	Abhängigkeit von Punkt 1 für alle folgende Punkte von der Fa.
03.		Blech umlaufend an Tür Eingangshof		x	<b>20.12.2019</b>	KW 50/2019 KW 2/2020	Ausführung bis 22.01.2020
04.		Innenblechverkleidung ergänzen		x	<b>20.12.2019</b>	KW 50/2019 KW 2/2020	Ausführung bis 22.01.2020
05.		RWA Taster RPH wiedermontieren		x	<b>20.12.2019</b>	KW 50/2019 KW 2/2020	Ausführung bis 22.01.2020

Nr.	Firma	Thema	erledigt	offen	schriftliche Aufforderung am	telefonische Aufforderung am	Bemerkung
<b>07. Bock</b>							
		01. Klempnerarbeiten Dach GS1		x	12.08.2019	KW 02/2020	witterungsabhängig
<b>08. JNS</b>							
		01. Angebot für Flüssigkunststoffabdichtung		x	26.09.2019	KW 02/2020	
		02. Abdichtung/ Entwässerung Vordach Außentreppe		x			fehlende Vorleistung Fa. Bayer witterungsabhängig
<b>09. ELT/Elektro</b>							
		01. Kabel für Motor Bühnenvorhang		x	02.04.2019 21.10.2019		Für ELT Punkte sind Fachplanung ELT zuständig
		02. Bescheinigungen für Brandschutz II		x	04.07.2019 12.08.2019 13.11.2019		Für ELT Punkte sind Fachplanung ELT zuständig
		Außenhautüberwachung/ Türsteuerung					siehe Punkt 06.01. Seufert Niklaus
<b>10. Zimmerer</b>							
		01. Schließen der Fassadenöffnungen bei RPH und Putzsanierung wegen Wasserschaden		x		Nov 19	sobald es die Witterung zulässt