



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/071/2020

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Bauamt	Datum: 08.05.2020
----------------------	--------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Ausschuss für Bau, Umwelt und Mobilität	18.05.2020		öffentlich

Grundschule II; Beantwortung Fragenkatalog Herr Rübenthal

Sachverhalt:

Im Vorfeld des letzten Sachstandsberichts zum Stand der Fertigstellung des Bauvorhabens Neubau Grundschule II übersandte Herr Rübenthal einen Fragenkatalog an das Bauamt. Die Fragen sowie die Stellungnahme des Bauamtes wurden als Anhang beigefügt.

Des Weiteren kann Folgendes über den allgemeinen Baufortschritt seitdem berichtet werden:

1. Regenspauenhalle:

Bei der Regenspauenhalle wurden von der Fa. Edlhuber aus Neufahrn alle Decken- und Wandelemente demontiert, die Unterkonstruktion nachgearbeitet und wieder neu montiert. Die Leistung ist abgeschlossen und die Räumlichkeiten zur Nutzung freigegeben.

2. Betonwerkstein:

Die Mängel beim Gewerk Betonwerkstein wurden von der Fa. Bayer abgearbeitet und von der Bauleitung abgenommen.

3. Malerarbeiten:

Die Fa. Design & Color hat alle Absturzsicherungen Handläufe gestrichen und alle Sockelleisten in den Gebäuden Grundschule und Ganztagesgebäude verfugt, es sind nur noch kleine Restarbeiten für die Abnahme zu erledigen.

4. Streckgitterarbeiten:

Die Fa. Jokubeit aus Neufahrn hat ihrem Subunternehmer Fa. Heuwieser den Vertrag gekündigt und erledigt alle Streckgitterarbeiten eigenständig. Nach Rücksprache mit Herrn Jokubeit wurde bestätigt, dass diese Arbeiten in ca. 8 Wochen fertiggestellt sind. Die Gitterroste in den Eingangsbereichen werden dann aufgemessen, gefertigt und in den Sommerferien montiert.

Diskussionsverlauf:

Anlagen:

Beantwortung der Fragen von Herrn Rübenthal
Fragenkatalog Herr Rübenthal