

**Öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II am
15.02.2016**

Anmerkung:

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Niederschrift zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 15.02.2016.

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhaltliche Wiedergabe aus der Urschrift.



GEMEINDE NEUFAHRN
BEI FREISING

Niederschrift

**über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der
Grundschule II**

<u>Sitzungsort:</u>	Rathaus, Sitzungssaal		
<u>am:</u>	Montag, den 15.02.2016		
<u>Beginn:</u>	18:00 Uhr	<u>Ende:</u>	19:02 Uhr
<u>Vorsitzender:</u>	1. Bürgermeister Franz Heilmeier		
<u>Schriftführer:</u>	Christine Zimmermann		

Anwesend:

Heilmeier, Franz

Funke, Markus

Kummer, Johann

Manhart, Norbert

Mayer, Hans

Meidinger, Christian

Pflügler, Stephanie

Rottenkolber, Michael

Schablitzki, Ursula

Kürzinger, Christa

- Vertretung für Herrn Burghard Rübenthal

Abwesend:

Rübenthal, Burghard

- krankheitsbedingt abwesend

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 11.01.2016 –
öffentlicher Teil | Bau/021/2016 |
| 2) | Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer | Bau/020/2016 |
| 3) | Bekanntgaben | |
| 4) | Anfragen | |

1. Bürgermeister Heilmeier eröffnete um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II fest.

Öffentlicher Teil

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 11.01.2016 - öffentlicher Teil

Sachverhalt:

Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 11.01.2016 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände wurden nicht vorgebracht.

Beschluss:

Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising genehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 11.01.2016.

Abstimmung: Ja 10 Nein 0

TOP 2 Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer

Sachverhalt:

Der in der letzten Sitzung gegebene Bericht über den Stand der Baumaßnahme wird bis zum Stand 31.01.16 fortgeschrieben.

Frau Schinko vom Projektsteuerungsbüro Drees und Sommer wird ihn in der Sitzung vorstellen und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

Diskussionsverlauf:

Frau Schinko stellte ihren Bericht vor. Sie erläuterte im Laufe der Präsentation, dass geplant sei doch keine Whiteboards sondern interaktive Tafeln auszuschreiben.

BGM Heilmeier ergänzte, dass es hierzu eine Vorstellung dieser Tafeln in Kranzberg in der Schule gegeben hätte und diese sowohl technisch als auch finanziell sehr attraktiv schienen.

GR Funke erfragte, ob es denn möglich sei nun doch von der aktuellen Beschlusslage abzuweichen.

BGM Heilmeier erklärte, dass dies immer möglich sei sobald es neue Vergleichsalternativen gebe.

GRin Schablitzki und GRin Kürzinger erkundigten sich nach dem Unterschied zwischen Whiteboards und interaktiven Tafeln.

BAL Schöfer erläuterte, dass die interaktiven Tafeln auf Berührung direkt reagieren würden, ähnlich wie Tablets und die Whiteboards würden mit Hilfe von Beamerprojektion und Abtasten von Kameras funktionieren.

GRin Kürzinger fragte, ob man also aufgrund der langen Bauverzögerung eine Möglichkeit auf bessere Technik erhalten hätte.

BAL Schöfer bejahte dies.

GR Funke erkundigte sich nach der Zulassung bzgl. des Wärmeverbundsystems und wollte wissen, was passiere, wenn die Zulassung nicht erteilt würde.

Frau Schinko sagte, dass dann im schlimmsten Fall die Fassade komplett abgenommen werden müsse oder – wovon sie eher ausgehe – nur stellenweise nachgebessert werden müsse.

GR Kummer erfragte den Grund, wieso die Zulassung ausgelaufen sei.

Frau Schinko erwiderte, dass solche Zulassungen immer befristet seien und in diesem Fall die Folge-Zulassung aus organisatorischen Gründen noch nicht erteilt worden sei.

GR Manhart fragte, wer die Mehrkosten für den Baustellenstrom aufgrund des zu spät gestellten Antrags für den Stromanschluss zahlen würde.

Frau Schinko antwortete, dass diese Mehrkosten bereits dem Planer angekündigt worden seien, die Frage aber noch nicht endgültig geklärt sei.

BGM Heilmeier bedankte sich bei Frau Schinko für den Vortrag und erkundigte sich nach weiteren Fragen.

GR Mayer erkundigte sich, was bei den noch nicht monetär bezifferten Mehrkostenanmeldungen zusammen kommen könne.

Frau Schinko erklärte, dass die Firmen noch bis zum Schluss die Möglichkeit haben Mehrkosten anzumelden und man daher noch keinerlei Aussage treffen könne wie hoch die Summe am Ende sein werde.

BGM Heilmeier ergänzte, dass die Firmen zwar bereits allgemein angekündigt haben, dass Mehrkostenanmeldungen kommen werden, aber noch nichts beziffert sei. Er bedankte sich erneut bei Frau Schinko und ging zum TOP Ö 3 über.

TOP 3 Bekanntgaben

- keine

TOP 4 Anfragen

- keine

Neufahrn, 18.02.2016

Vorsitzender

Franz Heilmeier

Michael Schöfer

Christine Zimmermann

1. Bürgermeister

Bauamtsleiter

Protokollführung