



GEMEINDE NEUFAHRN
BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/144/2017

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Schöfer, Michael	Datum: 10.07.2017
----------------------	------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Gemeinderat	24.07.2017		öffentlich

Erweiterung der Containeranlage Keltenweg um eine weitere Kindergarten- gruppe

Sachverhalt:

Die Containeranlage am Keltenweg ist ursprünglich als zweigruppige Kinderkrippe errichtet worden und später um zwei weitere Gruppen erweitert worden. Nach der Fertigstellung der Krippe am Auweg ist die Containeranlage für den Betrieb eines dreigruppigen Kindergartens umgebaut worden.

Eine günstige Personalsituation beim Betreiber würde nun die Eröffnung einer vierten Kindergartengruppe zu Beginn des kommenden Schuljahres ermöglichen, was bei der zu erwartenden Zahl von Kindergartenkindern zu diesem Zeitpunkt einem Engpass bei der Anzahl der Betreuungsplätze entgegen wirken würde.

Um die baulichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen, könnte am Ende der bestehenden Anlage winkelförmig eine weitere Gruppe angebaut werden. Ein Angebot von der Firma, die die bisher verwendeten Container hergestellt hat, beläuft sich für die erforderlichen 6 Container einschließlich der Montage auf rund € 75.000,-. Mit bauseitigen Leistungen wie Fundamenterstellung und Beistellung des Krans sowie der Möblierung und Ausstattung ergeben sich Gesamtkosten von ca. € 100.000,-.

Die Lieferzeit für die Container beträgt lt. Angebot 8 - 10 Wochen ab Bestellung. Eine unverzügliche Beschlussfassung für die Erweiterung ist deshalb unumgänglich, wenn die Gruppe Anfang des nächsten Schuljahres in Betrieb gehen soll.

Nach Fertigstellung des Neubaus eines viergruppigen Kindergartens „Am Sportplatz“ im Sommer 2019 wird der Betrieb des Containerkindergartens in den Neubau verlagert.

Diskussionsverlauf:

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplan 2017 sind für die Erweiterung der Containeranlage keine Mittel eingestellt. Zur Gegenfinanzierung wird vorgeschlagen, die im Haushaltsjahr 2017 nicht benötigten Mittel für die Neugestaltung des südlichen Pausenhofs der Jo-Mihaly-Mittelschule in Höhe von € 260.000,- zum Teil (€ 100.000,-) hierfür zu verwenden. Der verbleibende Rest der Mittel ist ausreichend, um die Planung des südlichen Pausenhofs durchzuführen. Der Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme ist zuvor schon mit der Schulleitung auf die Sommerferien 2018 verlegt worden, um ausreichend Vorbereitungszeit zu haben und den Unterricht nicht durch die Baumaßnahme zu beeinträchtigen. Für 2018 wären die fehlenden Mittel bereit zu stellen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Erweiterung des Containerkindergartens am Keltenweg um eine weitere Gruppe. Die Verwaltung wird beauftragt, die Baueingabe durchzuführen sowie die Betriebsgenehmigung zu erwirken.

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)

Anlagen:
image0585