

Modernisierung Sitzungssaal

Kostenkontrolle

	Schätzung 2017	Aufstellung 2018	KoBe 02 / 2019	Auftrag	Nachträge	SR
Rückbau Möblierung / Schrank	0,00	0,00	0,00			
HLS	129.194,73	129.194,73	156.743,83	148.655,97		
Elektro	150.773,00	147.203,00	156.970,46			
Trockenbau	24.000,00	24.000,00	54.264,00			
Schreiner	26.500,00	26.500,00	35.000,00			
Maler	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Bodenleger	13.000,00	13.000,00	15.000,00			
Möblierung	110.000,00	110.000,00	95.000,00			
Honorar GI	55.993,55	55.279,55	62.742,86			
	512.461,28	508.177,28	578.721,15			
Haushaltsmittel:	570.000,00					Heinzlmair